

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 77.256,18
TOTALE	€ 311.241,58
ECONOMIE	€ 88.758,96


- 5) di procedere allo svincolo della cauzione definitiva di € 44.577,56 mediante polizza fidejussoria n. 2027015912470 rilasciata da Assicuratrice Milanese s.p.a. agenzia di San Cesario sul Panaro (MO) in data 21.02.2022, prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., fermo restando le cautele e le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ..."
- 6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Alessandro Recupero.
- 7) di dare atto nessuno dei soggetti firmatari del presente atto, si trovano in potenziali posizioni di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

Addì 09.08.2023


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
 Arch. Alessandro Recupero

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000


Addì, 09.08.2023


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Sig.ra Mondin Noemi

Capitolo..... Prenotazione Impegno n. Euro

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno **08 SET. 2023**..... Per 15 giorni consecutivi.

Addì, **08 SET. 2023**...


IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Veca Nella

La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Veca Nella



Parco dell'Alta Valsesia
e dell'Alta Val Strona



PROVINCIA DEL VCO



REGIONE PIEMONTE



COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO

Determinazione n. 141 del 09.08.2023

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA DEGLI ABITATI DI LUZZOGNO, INUGGIO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI ROSAROLO TRAMITE REALIZZAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI.
 Approvazione stato finale, certificato di regolare esecuzione, e svincolo cauzione
CUP: C23G15000080001 CIG: 9033580A09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
 Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
 Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 153 del 14.01.2022 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- a seguito dei movimenti gravitativi avvenuti in ripetuti episodi nell'arco degli ultimi anni, che hanno coinvolto gli abitati di Luzzogno, Inuggio e in loc. Rosarolo, l'Amministrazione Comunale di Valstrona è intervenuta per la minimizzazione del rischio sulle fasce di versante a monte degli abitati mediante opere di mitigazione e intende procedere al completamento delle predette opere;
- a tale scopo, era stata formulata apposita richiesta di finanziamento al Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale Della Finanza Locale, per l'assegnazione di un contributo per interventi di messa in sicurezza per la riduzione del rischio idrogeologico;
- il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall' art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall' art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O., prevede per i comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021 sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio
- il Comune di Valstrona è stato inserito nell'elenco delle Amministrazioni oggetto del contributo di cui trattasi, e che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo assegnato è pari ad € 400.000,00;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 32 del 25.02.2021 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, dei lavori di completamento delle opere di difesa degli abitati di Luzzogno, Inuggio e messa in sicurezza dell'abitato di Rosarolo tramite realizzazione di barriere paramassi finanziato con Decreto Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 07 Dicembre 2020
- che con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 33 del 25.02.2021 è stato affidato al Dott. Geol. Francesco D'Elia con studio in Via Roma, 3/A- Mergozzo, l'incarico per la consulenza geologica



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

alla progettazione definitiva/esecutiva, i lavori di completamento delle opere di difesa degli abitati di Luzzogno, Inuggio e messa in sicurezza dell'abitato di Rosarolo tramite realizzazione di barriere paramassi finanziato con Decreto Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 07 Dicembre 2020

- con delibera G.C. n. 35 del 04.08.2021 è stato approvato progetto definitivo-esecutivo dei lavori di completamento delle opere di difesa degli abitati di Luzzogno, Inuggio e messa in sicurezza dell'abitato di Rosarolo tramite realizzazione di barriere paramassi;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 135 del 24.11.2021 è stato affidato l'incarico per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori di cui sopra;
- che con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 136 del 24.11.2021 è stato affidato al Dott. Geol. Francesco D'Elia con studio in Via Roma, 3/A- Mergozzo, l'incarico per per direzione lavori per gli aspetti geologici dei lavori di cui sopra;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 24 del 16.02.2022, sono stati affidati mediante procedura negoziata i lavori in oggetto, all'operatore economico CPC Srl, con sede a Piazza Della Vittoria 11 A/1 B - 16121 Genova (Ge), per l'importo netto offerto pari a € 196.723,58, a seguito del ribasso offerto pari a 32,657%, a cui aggiungere € 9.350,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo netto complessivo pari a € 206.073,58, oltre ad IVA di legge;
- il contratto d'appalto dei lavori in argomento è stato stipulato in data 06.04.2022 Rep. N. 800 e registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Verbania in data 06.04.2022 al n. 1748 Serie 1 Atti Pubblici;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 159 del 07.11.2022 veniva riconosciuta l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari a € 61.822,07;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 182 del 07.12.2022, sono stati liquidati a favore dell'impresa appaltatrice CPC Srl, di Genova (GE) la somma risultante dal certificato di pagamento n. 1 pari a € 71.592,36= oltre a € 15.750,32= per I.V.A. al 22% e quindi per complessivi € 87.342,68=,
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 1 del 09.01.2023, veniva liquidata sia la Stazione Unica Appaltante – S.U.A. costituita presso la Provincia del Verbano Cusio Ossola per l'importo di € 904,42, quale quota spettante per lo svolgimento delle procedure di gara, che l'A.N.A.C. Servizio Riscossione Contributi per € 225,00 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, quale tassa di gara relativa ai lavori;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 198 del 29.12.2022 è stata approvata, la revisione dei prezzi n corso d'opera relativa ai lavori di completamento delle opere di difesa degli abitati di Luzzogno, Inuggio e messa in sicurezza dell'abitato di Rosarolo, predisposta, ai sensi c.d. Decreto Aiuti D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 – art. 26, dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e dell'art. 1 della L. 79/2022 Allegato 1-parte 1 (ex art. 7 c.2-ter-2-quater D.L. n.36/2022), dall'Ing. Francesca D'Elia di Mergozzo (VB), per un importo netto contrattuale di € 223.387,13 oltre ad € 9.350,00 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 232.737,13;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 12 del 25.01.2023 è stata riapprovata, la revisione dei prezzi perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di completamento delle opere di difesa degli abitati di Luzzogno, Inuggio e messa in sicurezza dell'abitato di Rosarolo, predisposta, ai sensi c.d. Decreto Aiuti D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 – art. 26, dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e dell'art. 1 della L. 79/2022 Allegato 1-parte 1 (ex art. 7 c.2-ter-2-quater D.L. n.36/2022), dall'Ing. Francesca D'Elia di Mergozzo (VB), per un importo netto contrattuale di € 224.634,86 oltre ad € 9.350,00 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 233.984,86;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 100 del 29.05.2023, sono stati liquidati a favore dell'impresa appaltatrice CPC Srl, di Genova (GE) la somma risultante dal certificato di pagamento n. 2 pari a € 40.916,22= oltre a € 9.001,57= per I.V.A. al 22% e quindi per complessivi € 49.917,79=,
- tali risorse, sono confluite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla linea di finanziamento M2C4, investimento 2.2 finanziati dall'Unione Europea NextGenerationEU,

Richiamato l'art. 225 c. 8 del D. Lgs. n. 36/2023 con la quale si applicano dopo il 01.07.2023 le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR,

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 14.06.2023 come da verbale in pari data e quindi in tempo utile rispetto alle condizioni contrattuali;

Visti gli atti di contabilità finale alla data del 14.06.2023 dei lavori presentati in data 09.08.2023 al prot. n. 2701, dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesca D'Elia con studio in Vic. Quarto, 1 – Mergozzo, dai quali risulta che l'impresa CPC Srl, di Genova (GE), ha eseguito lavori per un ammontare complessivo di € 233.984,86=;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione allegato agli atti della contabilità finale, emesso in data 01.08.2023 dall'Ing. Francesca D'Elia con studio in Vic. Quarto, 1 – Mergozzo, in qualità di D.L., dal quale

risulta che l'importo a saldo, dei lavori regolarmente eseguiti dall'impresa CPC Srl, di Genova (GE), ammonta a netti € 59.654,21, oltre ad Iva al 22% pari ad € 13.123,93 per un totale di € 72.778,14;

Dato atto che i suddetti documenti contabili con la sottoscrizione dell'impresa MA.RI. srl di Mezzolombardo (TN), sono pervenuti senza riserve;

Visto l'art. 102 comma 2° del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, che prevede la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del predetto decreto;

Visto l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, che prescrive, alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio, la cessazione dell'effetto della cauzione definitiva di € 44.577,56 mediante polizza fidejussoria n. 2027015912470 rilasciata da Assicuratrice Milanese s.p.a. agenzia di San Cesario sul Panaro (MO) in data 21.02.2022;

Ricordato che i lavori sono finanziati per €. 400.000,00 come da Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021;

Verificato:

- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.
- la regolarità contributiva e che i documenti attestanti la stessa, depositati presso questo servizio, hanno i seguenti dati identificativi: prot. INAIL_ INPS_35836593 del 04.05.2023 con scadenza il 01.09.2023;

Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

- Visto il D. Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici";
- Vista la L. n. 120/2020 e s.m.i.
- Visto il D.L. 77/2021 e s.m.i.;
- Vista la L. n. 108/2021 e s.m.i.

Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- 2) di approvare gli atti di contabilità finale, redatti dall'Ing. Francesca D'Elia con studio in Vic. Quarto, 1 – Mergozzo dei "Lavori di completamento delle opere di difesa degli abitati di Luzzogno, Inuggio e messa in sicurezza dell'abitato di Rosarolo tramite realizzazione di barriere paramassi", per un ammontare di € 233.984,86, oltre ad iva di legge, finanziati per €. 400.000,00 come da Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021;
- 3) di approvare e liquidare il certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dall'Ing. Francesca D'Elia, in qualità di D.L., dal quale risulta che l'importo a saldo, dei lavori regolarmente eseguiti dall'impresa CPC Srl, con sede a Piazza Della Vittoria 11 A/1 B - 16121 Genova (Ge), da cui risulta il credito netto a saldo dei lavori realizzati da liquidare all'impresa appaltatrice pari ad € 59.654,21, oltre ad Iva al 22% pari ad € 13.123,93 per un totale di € 72.778,14;
- 4) di approvare il quadro economico finale di spesa così determinato:

	PERIZIA
A- IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso d'asta)	€ 224.634,86
- Oneri per la sicurezza	€ 7.550,00
- Oneri EMERGENZA Covid-19	€ 1.800,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 233.984,86
B- SOMME A DISPOSIZIONE	
- IVA 22% sui lavori	€ 51.476,67
- Spese tecniche D.L. CSE-CSP collaudo (incluso C.P. 4%)	€ 11.679,20
- Spese tecniche D.L. geologico-tecnica (incluso C.P. 2%)	€ 4.569,60
- IVA 22% su Spese tecniche	€ 3.574,74
- Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 4.826,55
- Spese Gara ANAC	€ 225,00
- Spese gara SUA	€ 904,42