

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000

Addì, 21.04.2023

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Veca Nella

Capitolo..... Prenotazione Impegno n. Euro

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno

10 MAG 2023

..... Per 15 giorni consecutivi.

Addì, **10 MAG 2023**.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Veca Nella

La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Veca Nella



Parco dell'Alta Valsesia
e dell'Alta Val Strona



PROVINCIA DEL VCO



REGIONE PIEMONTE



SESLIA VAL GRANDE
GEO PARK

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ufficio Tecnico

Determinazione n. 74 del 21.04.2023

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE BARRIERA PARAMASSI E VALLO PARACOLATA CON REGIMAZIONE ACQUE IN LOCALITÀ CERANI. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI AI SENSI DEL DECRETO AIUTI - D.L. 50/2022 ART. 26 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: C27H21004700002 CIG: 9242299A67

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 153 del 14.01.2022 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- nei giorni 2-3/10/2020 si è verificato un evento franoso in località Cerani che ha comportato il danneggiamento dell'esistente barriera paramassi posta a tergo del fabbricato comportando l'invasione di materiale detritico all'interno del medesimo immobile;
- sono stati predisposti i quadri dei fabbisogni relativi agli eventi alluvionali summenzionati che comprendono l'intero censimento dei danni al patrimonio pubblico e privato ed inviati per competenza alla Regione Piemonte
- con Determina Dirigenziale n. 3310 del 15.11.2021 della Regione Piemonte, sono stati concessi contributi a favore di Province e Comuni attinti dai quadri dei fabbisogni collegati agli eventi alluvionali sopracitati;
- il Comune di Valstrona (VB) è stato inserito nell'elenco delle Amministrazioni oggetto del contributo di cui trattasi, e che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo assegnato è pari ad € 293.000,00 relativo alla prestazione in argomento
- con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 20 del 09.02.2022 è stato affidato l'Ing. Stefano Maria Pagani dello Studio Tecnico PROSERCO S.r.l. con sede operativa in Corso Risorgimento n°9 a Ghiffa (VB), di cui è il legale rappresentante, l'incarico per la progettazione di definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, riguardante la realizzazione barriera paramassi e vallo paracolata con regimazione acque in località Cerani
- con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 21 del 09.02.2022 è stato affidato al Dott. Geol. Stefano Fardelli dello Studio GeA Geologi Associati sita in C.so Cairoli n.46 - Verbania, l'incarico per la consulenza geologica alla progettazione definitiva/esecutiva, riguardante i lavori sopracitati;
- con delibera G.C. n. 21 del 04.05.2022 è stato approvato progetto definitivo-esecutivo dei lavori in argomento;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 91 del 10.06.2022, sono stati affidati mediante procedura negoziata i lavori in oggetto, all'operatore economico TOUR RONDE srl, con sede legale in Chambave (AO), via Loc. Prati n. 1, in raggruppamento temporaneo con impresa Bertini srl, con sede legale in Alagna Valsesia (VC), via Loc. Miniere n. 9, che ha presentato un'offerta

- pari ad € 177.676,27, esclusi oneri della sicurezza pari ad € 6.000,00 non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 183.676,27 oltre IVA di legge;
- il contratto d'appalto dei lavori in argomento è stato stipulato in data 02.09.2022 Rep. N. 805 e registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Verbania in data 05.09.2022 al n. 4451 serie 1T;
 - con nota n. 1797 del 30.11.2022 è stato richiesto alla Regione Piemonte Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, a seguito di avvenuta aggiudicazione per la predisposizione di perizia di variante;
 - che la Regione Piemonte con determina dirigenziale n° 4094 del 28/12/2022 autorizzava tale riutilizzo per tale fine;
 - con Determina del Responsabile del Servizio n. 179 del 02.12.2022, veniva approvata la contabilità relativa al SAL n. 1;
 - con Determina del Responsabile del Servizio n. 25 del 25.01.2023, veniva approvata la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di cui trattasi;
 - con Determina del Responsabile del Servizio n. 39 del 27.02.2023, veniva approvata la contabilità relativa al SAL n. 2, dal quale risultava un credito complessivo di € 76.153,44 oltre ad Iva di Legge;

Considerato che a seguito dell'incremento dei prezzi di materiali, carburanti ed energia il Governo ha emanato il Decreto Aiuti, D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, il cui all'articolo 26 stabilisce al comma 6-ter. "Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo e' rideterminata nella misura dell'80 per cento";

Dato atto che la Regione Piemonte con D.G.R. 3-5435 del 26.07.2022 ha approvato il "Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche –aggiornamento straordinario 2022";

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2, emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Pagani in data 01.02.2023, elaborato sulla base dei prezzi contrattuali, dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori, eseguiti a tutto il 01.02.2023, al netto del ribasso di gara, ammonta a € 76.153,44 oltre ad Iva al 22% pari ad € 16.753,76 per un totale di € 92.907,20;

Verificato che ai sensi dell'art. 26, del D.L. 50/2022, si rende necessario:

- eseguire un ricalcolo delle somme contabilizzate nello Stato di Avanzamento Lavori n. 2a tutto il 01.02.2023, con l'ultimo prezzario della Regione Piemonte disponibile alla data odierna;
- emettere un certificato di pagamento straordinario, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e degli importi già liquidati, nella misura del 80% della somma derivante.

Vista la documentazione del direttore dei lavori Ing. Stefano Pagani in data 18.04.2023, riguardante l'aggiornamento dei prezzi relativamente alla contabilità sopraindicata con il prezzario Regione Piemonte, aggiornamento straordinario 2022, dal quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 01.02.2023, al netto del ribasso di gara, ammonta a € 80.835,81, di cui € 2.400,00 per oneri sulla sicurezza, oltre IVA di legge;

Dato atto che il maggior importo derivante dall'applicazione del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche –aggiornamento straordinario 2022, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, risulta pari ad € 4.682,37, e deve essere riconosciuto alla Impresa appaltatrice nella misura del 80%, per l'importo di € 3.745,90 di legge;

Dato atto, altresì, si troverà copertura finanziaria per € 3.745,90, ai sensi dell'art. 26, del D.L. 50/2022 e smi, non essendo sufficienti le risorse di cui al sopraindicato comma 1, si provvederà mediante formulazione di istanza di accesso al Fondo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020;

Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

Visti:

1) il D. Lgs. n. 267/2000;

2) il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile del presente atto, reso quest'ultimo, ai sensi dell'art. 49 TUEL n. 267/2000 e smi dal segretario Comunale, giusto il disposto dell'art. 8 c. 3 del vigente Regolamento comunale delle P.O., adottato con Delibera G.C. n. 36/2019, in quanto il Responsabile del Servizio Finanziario è assente per temporaneo impedimento;

Ritenuto di provvedere in merito al presente provvedimento;

DETERMINA

1. Di prendere atto ed approvare gli atti contabili adottati dal direttore lavori Ing. Stefano Pagani, ai sensi del c.d. Decreto Aiuti D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 – art. 26, aggiornati sulla base del prezzario regionale emesso dalla Regione Piemonte il 31 luglio 2022, da cui si evince che la somma spettante all'impresa appaltatrice TOUR RONDE srl, con sede legale in Chambave (AO), via Loc. Prati n. 1, in raggruppamento temporaneo con impresa Bertini srl, con sede legale in Alagna Valsesia (VC), via Loc. Miniere n. 9, per adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite al 01.02.2023, per l'intervento di cui all'oggetto, è pari ad € 3.745,90 (già ribassato) oltre ad Iva di legge;
2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 26 comma 6 ter del D.L. 50/2022, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura del 80 per cento e pertanto pari ad € 3.745,90 oltre ad Iva di legge;
3. Di dare atto dell'emissione del certificato di pagamento straordinario n. 2 emesso dal RUP, dal quale risulta un credito di impresa di € 3.745,90 oltre ad € 824,09 IVA 22% corrispondenti a complessivi € 4.569,99;
4. Di dare atto che l'importo di € 4.569,99 troverà copertura all'intervento codice meccanografico 10.05.2 del bilancio corrente esercizio appena verrà confermato l'accettazione dell'istanza di accesso al Fondo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Alessandro Recupero.
6. di dare atto nessuno dei soggetti firmatari del presente atto, si trovano in potenziali posizioni di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

Addì, 21.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch. Alessandro Recupero

