

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- | | |
|---|--|
| ☐ - Assess. | ☐ - Segreteria |
| ☐ - Vigili | ☐ - Commercio |
| ☐ - Patrimonio | ☐ - Ragioneria |
| ☐ - Tributi | ☐ - Albo Pretorio |

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 03 LUG 2014 Per 15 giorni consecutivi.

Addì, 03 LUG 2014




Il Segretario Comunale

Nella Veca

La presente copia è conforme all'originale.

Addì, 03 LUG 2014



Il Segretario Comunale

Nella Veca

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO

Determinazione n. 105 del 24.06.2014

OGGETTO: Lavori di ampliamento cimitero in fraz. Fornero. Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo cauzione dei lavori.
CUP C23G12000040006 CIG 4543817C65

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 163/2006;
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
Visto l'art. 53 comma 23 della Legge n°388 del 23/12/2000;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 1959 del 13.06.2014 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Richiamato il contratto d'appalto stipulato in data 27.02.2013 Rep. n. 649 registrato a Verbania il 01.03.2013 al n. 20, con il quale si affidavano all'impresa EDILVALSTRONA S.n.c. di Rainoldi Giovanni e Figli con sede in Valstrona via Cima dell'Oro n.1 /a, i lavori di cui all'oggetto per un importo di € 68.060,00=, oltre € 1.000,00= per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 69.060,00 (IVA 10% esclusa);

Dato atto che durante il corso dei lavori è stata redatta una perizia suppletiva e di variante, approvata con Determina del Responsabile del Servizio n. 43 del 18.02.2013, che ha elevato importo netto contrattuale ad € 82.921,60= al netto del ribasso d'asta, tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 110.000,00, in quanto i maggiori oneri economici dell'intervento possono essere sostenuti con parte delle somme ricavate dal ribasso d'asta e dalla voce imprevisti;

Visti gli atti contabili presentati dal Direttore dei Lavori, Geom. Giovanni Boretti di Valstrona, datati 16.05.2014, relativi allo stato finale dei lavori in oggetto indicati, eseguiti dall'Impresa sopraindicata, al netto del ribasso, per l'importo di € 82.906,90=;

Vista la relazione finale dell' Ing. Alberto Gagliardi di Verbania, relative alle opere strutturali relativamente ai lavori di cui trattasi;

Considerato che per la stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, è stata presentata dall'Impresa sopraindicata, la cauzione definitiva di € 11.740,20= mediante fidejussione bancaria n. 72/84/00137 rilasciata dalla Banca Di Credito Cooperativo di Alba, Langhe Roero e del Canavese, Agenzia Di Omegna, in data 21.12.2012;

Visto che il responsabile del procedimento ha redatto la relazione finale riservata sul conto finale ai sensi dell'art. 202 del D.P.R. n. 207/2010;

Ricordato che l'opera è finanziata per €. 100.000,00 con finanziamento in conto mutuo concesso con D.D. n. 1863 del 19.07.2011, come da nota prot. n. 57788/14.04 del 27.07.2011 della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Economia Montana e Foreste e per € 10.000,00 con fondi propri di bilancio;

Visto il quadro economico finale di spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico in data 23.06.2014;

Visto che dal 30.05.2014 al 15.06.2014 è stato pubblicato all'albo pretorio e sulle bacheche l'avviso ai creditori, ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i., senza che sia pervenuta alcuna richiesta;

Visto l'art. 141, 3° comma del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori per lavori di importo fino a € 500.000,00=;

Visto l'art. 113, 3° comma, del D.Lgs. n. 163/2006 che prescrive la cessazione dell'effetto della cauzione definitiva alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i;

Acquisito il visto di regolarità, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di approvare gli atti della contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di ampliamento cimitero in fraz. Fornero, redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Giovanni Boretti di Valstrona, opere eseguite dall'impresa EDILVALSTRONA S.n.c. di Rainoldi Giovanni e Figli con sede in Valstrona via Cima dell'Oro n.1 /a, per un importo complessivo di € 82.906,90=, oltre l'IVA al 10%;
- 2) di approvare la relazione finale dell' Ing. Alberto Gagliardi di Verbania, relative alle opere strutturali relativamente ai lavori di cui trattasi;
- 3) di approvare il quadro economico finale di spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico 23.06.2014 e così determinato:

A) IMPORTO LAVORI

Opere	€ 81.756,90
Oneri per la sicurezza	€ 1.150,00
Tot.	€ 82.906,90

B) Somme a disposizione:


IVA 10% sull'importo lavori	€ 8.290,69
Spese tecniche progettazione	€ 13.327,00
Contrib. Integr. su Spese tecniche 2-4%	€ 517,08
IVA 21-22% su spese tecniche e C.I.	€ 3.003,94
Indennità art. 92 del D.Lgs. n. 163/06	€ 787,22
Espropri e servitù	€ 1.000,00
Spostamento palo Enel	€ 121,00
Spese Gara AVCP	€ 30,00

IMPORTO FINALE € 109.983,83

Economie € 16,17


- 4) di liquidare a favore dell'impresa EDILVALSTRONA S.n.c. di Rainoldi Giovanni e Figli con sede in Valstrona via Cima dell'Oro n.1 /a, il credito residuo risultante dal certificato di regolare esecuzione pari a € 15.846,90=, oltre a € 1.584,69=, per I.V.A. al 10% e quindi per un totale di € 17.431,59=, per i lavori di cui all'oggetto;
- 5) di svincolare la cauzione definitiva di € 11.740,20= mediante fidejussione bancaria n. 72/84/00137 rilasciata dalla Banca Di Credito Cooperativo di Alba, Langhe Roero e del Canavese, Agenzia Di Omegna, in data 21.12.2012;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva trova imputazione per € 110.000,00=, all'intervento 2.10.05.01 del bilancio corrente esercizio;
- 7) di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

Addì, 27.6.10.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000.

Addì, 27.6.10.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Capitolo..... ☐ Prenotazione ☐ Impegno n. Euro