

5) di dare atto che la spesa complessiva trova imputazione per € 83.773,28=, all'intervento cod. meccanografico 08.01.2 del bilancio corrente esercizio;

- 6) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

Addi, 14 OTT 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000.

Addi, 14 OTT 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Capitolo..... ☐ Prenotazione ☐ Impegno n. Euro

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- | | |
|---|--|
| ☐ - Assess. | ☐ - Segreteria |
| ☐ - Vigili | ☐ - Commercio |
| ☐ - Patrimonio | ☐ - Ragioneria |
| ☐ - Tributi | ☐ - Albo Pretorio |

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 18 OTT 2016 ... Per 15 giorni consecutivi.


Addi, 18 OTT 2016



Il Segretario Comunale

La presente copia è conforme all'originale.

Addi, 18 OTT 2016



Il Segretario Comunale

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO

Determinazione n. 125 del 14.10.2016

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti in fraz. Forno".
Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e quadro consuntivo di spesa.
CIG 38947544AC CUP C23B12000000001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 163/2006;
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
Visto l'art. 53 comma 23 della Legge n°388 del 23/12/2000;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 1959 del 13.06.2014 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- con l'Accordo di Programma del 17.11.2010 tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte, è stato assegnato al Comune di Valstrona l'importo complessivo di € 650.000,00= per lavori di "sistemazione idrogeologica dei versanti in fraz. Forno";
- con Decreto Commissariale n. 003 del 21 dicembre 2011, veniva finanziata la prima fase di progettazione preliminare/definitiva dei lavori in oggetto, per un importo di € 39.000,00, e veniva direttamente trattenuta dal Commissario Straordinario, un'ulteriore somma di € 16.250,00, per le spese previste dall'art. 1 comma 5 del D.P.C.M. 20 luglio 2011 e dall'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 8 aprile 2011;
- con delibera G.C. n. 6 del 25.01.2012 veniva individuato in relazione ai lavori di cui sopra, il Responsabile del Procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione nella persona dell'arch. Alessandro Recupero-Responsabile del Servizio Tecnico;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24, in data 29.05.2013, è stato approvato il progetto preliminare/definitivo per l'importo di € 650.000,00 dei "Lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti in fraz. Forno";
- con Decreto n. 16 del 10.07.2013 del Commissario Straordinario delegato per l'attuazione dell'Accordo di Programma suddetto, veniva approvato il progetto di cui trattasi, dettando delle osservazioni da recepire in fase esecutiva;
- con Decreto n. 003 del 28.04.2014 del Commissario Straordinario, venivano richiamati i precedenti decreti commissariali e veniva confermato il finanziamento relativo alla seconda fase, sia per la progettazione esecutiva sia per la realizzazione degli interventi di cui trattasi, oltre che stabilire la tempistica per l'espletamento della gara;
- con deliberazione G.C. n. 33 in data 13.08.2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti in fraz. Forno", per l'importo di € 650.000,00;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 161 del 29.10.2014, sono stati affidati mediante procedura negoziata i "Lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti in fraz. Forno", all'impresa SISCO s.r.l. con sede in ARONA - Via XX Settembre n. 73, per un importo di €. 130.218,96=, al netto del ribasso offerto pari al 58,27% sull'importo a base di gara, oltre ad € 143.748,82= per il costo della manodopera non soggetto a ribasso di gara e ad € 2.000,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo di aggiudicazione contrattuale di € 275.967,78=, (IVA 22% esclusa);
- è stato stipulato il contratto d'appalto in data 19.12.2014 Rep. n. 696 e registrato telematicamente a Verbania in pari data al n. 4678 Serie 1T;

- con Determina del Responsabile del Servizio n. 89 del 16.07.2015, è stata approvata la contabilità relativa al 1° S.A.L. e liquidato il certificato di pagamento n°1 per un importo di € 139.300,00= oltre a € 30.646,00= per I.V.A. al 10% e quindi per complessivi € 169.946,00=;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 159 del 15.12.2015, è stata approvata la contabilità relativa al 2° S.A.L. e liquidato il certificato di pagamento n°2 per un importo di € 123.100,00= oltre a € 27.082,00= per I.V.A. al 22% e quindi per complessivi € 150.182,00=;
- con lettera prot. n. 3010 del 26.08.2015, così come indicato al punto 3 lett. b) dell'Allegato 1 del Decreto Commissariale del 06.07.2015, veniva richiesto al Commissario Straordinario delegato il riutilizzo delle economie derivanti dalla procedura di affidamento;
- il Commissario Straordinario delegato con nota giunta via PEC con ns. prot. n. 3157 del 11.09.2015 chiedeva al Settore Tecnico Novara – Verbania una valutazione tecnico-amministrativa
- il Settore Tecnico Novara – Verbania con nota n. 51697/A1814A del 13.10.2015 giunta via PEC con ns. prot. n. 3513 del 13.10.2015, faceva pervenire la valutazione di cui sopra;
- il Commissario Straordinario delegato con nota giunta via PEC con ns. prot. n. 4103 del 04.12.2015 autorizzava l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara per la realizzazione di ulteriori lavori nel rispetto dei disposti normativi vigenti, nel limite del 20% dell'importo del contratto;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 70 del 01.06.2016 è stata approvata la perizia di suppletiva e di variante dei lavori di cui trattasi, per un importo di € 331.083,23, che ha elevato l'importo netto contrattuale ad € 55.115,45= al netto del ribasso d'asta, tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 650.000,00, in quanto i maggiori oneri economici dell'intervento possono essere sostenuti con parte delle somme ricavate dal ribasso d'asta e dalla voce imprevisti;

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 09.09.2016 come da verbale in pari data e quindi in tempo utile rispetto alle condizioni contrattuali;

Dato atto che i suddetti lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo quanto stabilito dal progetto e dalla successiva perizia suppletiva e di variante;

Visti gli atti contabili presentati dal Direttore dei Lavori, Ing. Gabriele Priotto di Gravellona Toce, relativi allo stato finale dei lavori in oggetto indicati, eseguiti dall'Impresa sopraindicata, al netto del ribasso, per l'importo di € 331.066,62=;

Preso atto:

- che in data 22.09.2016 prot. 3010 il Direttore dei Lavori Ing. Gabriele Priotto di Gravellona Toce ha consegnato la contabilità finale a tutto il 09.09.2016 composta da Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario del Registro di contabilità, Stato finale dei lavori, Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione

- che è stato ottenuto DURC regolare;

Visto che il responsabile del procedimento ha redatto la relazione finale riservata sul conto finale ai sensi dell'ex art. 202 del D.P.R. n. 207/2010;

Ricordato che l'opera è finanziata per €. 650.000,00 tramite contributo in conto capitale della Regione Piemonte secondo l'Accordo di Programma del 17.11.2010 con il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e confermato con Decreto n. 003 del 28.04.2014 del Commissario Straordinario;

Visto il quadro economico finale di spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico in data 10.10.2016;

Visto l'art. 102 comma 2° del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del predetto decreto;

Visto, la fattura elettronica n. 15/PA del 23.09.2016, con ns. prot. n. 3032 in pari data, con la quale la Ditta "SISCOM srl con sede in ARONA - Via XX Settembre n. 73, ha richiesto la liquidazione dello stato finale per il credito residuo risultante dal certificato di regolare esecuzione pari a € 68.666,62=, oltre a € 15.106,66=, per I.V.A. al 22% e quindi per un totale di € 83.773,28=, per i lavori di cui all'oggetto

Accertata quindi la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre ora la liquidazione delle fatture sopra evidenziate;

Visto l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 che prescrive, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, la cessazione dell'effetto della cauzione definitiva di € 133.209,65= prestata mediante polizza fidejussoria n. 20141513120311050 rilasciata dalla GABLE Insurance A.G. di Vaduz (Liechtenstein), in data 14.11.2014;

Acquisito il visto di regolarità, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di approvare gli atti della contabilità finale sopracitati ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai "Lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti in fraz. Forno", redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Gabriele Priotto di Gravellona Toce, opere eseguite dall'impresa SISCOM srl con sede in ARONA - Via XX Settembre n. 73, per un importo complessivo di € 331.066,62=, oltre l'IVA di legge;
- 2) di approvare il quadro economico finale di spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico 10.10.2016 e così determinato:

	1° FASE	
Spese tecniche progetto preliminare	€ 5.000,00	-----
Spese tecniche progetto definitivo	€ 7.200,00	-----
Spese tecniche per relazione geologico-tecnica (prelim.-defin.)	€ 7.000,00	-----
Spese tecniche per relazione agrotecnica (preliminare-definitiva)	€ 5.500,00	-----
Contr.Int. 2-4% su spese tecniche	€ 738,00	-----
IVA 21% su spese tecniche	€ 5.341,98	-----
Incentivo ex art. 92 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.	€ 1.770,02	-----
Rilievo fotogrammetrico	€ 6.450,00	-----
TOTALE	€ 39.000,00	-----

Accantonamenti art.7 lett.B3 I e II 2,50% dell'importo complessivo di cui all'Allegato B Decreto n. 3/2011	€ 16.250,00	-----

		2° FASE
IMPORTO LAVORI	-----	€ 329.066,62
- Oneri per la sicurezza	-----	€ 2.000,00
	-----	€ 331.066,62
SOMME A DISPOSIZIONE	-----	-----
- IVA 22% sui lavori	-----	€ 72.834,66
- Spese tecniche progettazione esecutivo, d.l. e collaudo	-----	€ 16.000,00
- Spese tecniche per relazione geologico-tecnica (esecutivo)	-----	€ 1.900,00
- Spese tecniche per relazione agrotecnica (esecutiva)	-----	€ 3.400,00
- Contr.Int. 2-4% su Spese tecniche	-----	€ 746,00
- IVA 22% su Spese tecniche	-----	€ 4.850,12
- Spese Tecniche perizia	-----	€ 4.330,00
- Contr.Int. 2-4% su Spese tecniche perizia	-----	€ 158,20
- IVA 22% su Spese tecniche perizia	-----	€ 987,40
- Incentivo ex art. 92 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.	-----	€ 7.045,98
- Spese gara	-----	€ 225,00
	-----	€ 112.477,36
	-----	-----
TOTALE	-----	€ 443.543,98

Accantonamenti art.7 lett.B3 III 0,20% dei lavori base d'appalto di cui all'Allegato B Decreto n. 3/2011		€ 1.102,00

ECONOMIE	-----	€ 150.104,02

TOTALE STANZIAMENTO PREVISTO NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	€ 650.000,00	

- 3) di liquidare a favore dell'impresa SISCOM srl con sede in ARONA - Via XX Settembre n. 73, il credito residuo risultante dal certificato di regolare esecuzione pari a € 68.666,62=, oltre a € 15.106,66=, per I.V.A. al 22% e quindi per un totale di € 83.773,28=, per i lavori di cui all'oggetto;
- 4) di svincolare la cauzione definitiva di € 133.209,65= mediante polizza fidejussoria n. 20141513120311050 rilasciata dalla GABLE Insurance A.G. di Vaduz (Liechtenstein), in data 14.11.2014;