



Parco dell'Alta Valsesia
e dell'Alta Val Strona



PROVINCIA DEL VCO



REGIONE PIEMONTE



COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ufficio Tecnico

Determinazione n. 143 del 16.08.2023

OGGETTO: Lavori di ricostruzione ponte stradale su via Salaroli in Frazione Fornero e sistemazione idraulica su Rio Fornero – Proroga del termine di ultimazione dei lavori. CUP: C21B21000110002
CIG: 9461498326

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 153 del 14.01.2022 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- con delibera G.C. n. 41 del 09.09.2022 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto, dovuto agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,;
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 152 del 24.10.2022 veniva dato avvio alle procedure di gara per la ricerca del contraente, relativamente all'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), come prevista dall'art. 1 della L. n. 120 del 11/09/2020, come sostituita dall'art. 51 della legge 108/2021, individuando quale metodo di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, per l'importo a base di gara di € 298.028,07 di cui € 293.158,91, per lavori a base d'appalto oltre ad € 4.869,16, per oneri di sicurezza non ribassabili (IVA esclusa);
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 174 del 30.11.2022 sono stati aggiudicati in oggetto all'operatore economico TF SERVIZI S.R.L., con sede legale in Piazza Pierro 2 – Potenza, per un importo complessivo pari ad € 272.408,91, oltre ad IVA di legge;
- in data 13.01.2023 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 810, registrato a Verbania in data 18.01.2023 al n. 269 Serie 1 Atti Pubblici.

Considerato che come da verbale di consegna degli stessi, del Direttore dei lavori ing. Vincenzo Padula, in data 20.02.2023 regolarmente sottoscritto dall'Appaltatore il termine per l'ultimazione dei lavori era previsto per il giorno 18.08.2023;

Vista la nota prot. n.13691 del 28.03.2023 della regione Piemonte con la quale comunicava come data di scadenza per la rendicontazione il 14.10.2023, e che allo stato attuale nessun'altra comunicazione di proroga è intervenuta;

Dato atto:

- che con comunicazione prot. n. 2756 del 16.08.2023, l'impresa sopracitata ha chiesto una proroga dei termini di ultimazione dei lavori di complessivi giorni 90 naturali e consecutivi in considerazione del fatto che durante il corso dei lavori, difficoltà nel reperimento dei micropali valvolati e condizioni meteo avverse nei mesi di aprile, maggio e parte di giugno;
- che il R.U.P. arch. Alessandro Recupero, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Padula, ha espresso parere favorevole alla suddetta concessione della proroga di ultimazione lavori

- che la nota prot. n.13691 del 28.03.2023 della Regione prevede come data di scadenza per la rendicontazione il 14.10.2023, a meno di ulteriore proroga concessa dalla Regione Piemonte, per cui verrà consentita la proroga richiesta dalla Ditta appaltatrice;
- di giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi, fissando quale termine ultimo il 07.10.2023, a meno di successiva conferma da parte della Regione Piemonte, per cui potrà intendersi prorogata come da richiesta comunicazione prot. n. 2756 del 16.08.2023, inoltrata dall'impresa appaltatrice;

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. di prendere atto, per i motivi indicati in premessa, che il Responsabile del Procedimento arch. Alessandro Recupero, sentito il Direttore dei Lavori ing. Vincenzo Padula, ai sensi dell'ex art. 107 comma 5 del Dlgs 50/2016 (ora art. 121 c. 8 del D. Lgs. n. 36/2023), concede la proroga sino al termine per il rispetto della data prevista dalla nota prot. n. 13691 del 28.03.2023 della Regione Piemonte con la quale comunicava come data di scadenza per la rendicontazione il 14.10.2023, del termine di ultimazione dei lavori di ricostruzione ponte stradale su via Salaroli in Frazione Fornero e sistemazione idraulica su Rio Fornero, restando impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato Speciale d'appalto e a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
2. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
3. di dare atto che Responsabile Unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023, e per le successive fasi dell'intervento, è l'arch. Alessandro Recupero,
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente"

Addì 16.08.2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Alessandro Recupero

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000

Addì, 16.08.2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sig.ra Mondin Noemi

Capitolo..... Prenotazione ☐ Impegno n. Euro

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno **08 SET 2023**..... Per 15 giorni consecutivi.

Addì, **08 SET 2023**...



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Veca Nella

La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Veca Nella