



Parco dell'Alta Valsesia
e dell'Alta Val Strona



PROVINCIA DEL VCO



REGIONE PIEMONTE



SESA VAL GRANDE
GEOPARK

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ufficio Tecnico

Determinazione n. 180 del 15.11.2023

OGGETTO: Lavori di ricostruzione ponte stradale su via Salaroli in Frazione Fornero e sistemazione idraulica su Rio Fornero – Proroga del termine di ultimazione dei lavori. CUP: C21B21000110002
CIG: 9461498326

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 153 del 14.01.2022 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- con delibera G.C. n. 41 del 09.09.2022 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto, dovuto agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,;
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 152 del 24.10.2022 veniva dato avvio alle procedure di gara per la ricerca del contraente, relativamente all'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), come prevista dall'art. 1 della L. n. 120 del 11/09/2020, come sostituita dall'art. 51 della legge 108/2021, individuando quale metodo di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, per l'importo a base di gara di € 298.028,07 di cui € 293.158,91, per lavori a base d'appalto oltre ad € 4.869,16, per oneri di sicurezza non ribassabili (IVA esclusa);
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 174 del 30.11.2022 sono stati aggiudicati in oggetto all'operatore economico TF SERVIZI S.R.L., con sede legale in Piazza Piero 2 – Potenza, per un importo complessivo pari ad € 272.408,91, oltre ad IVA di legge;
- in data 13.01.2023 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 810, registrato a Verbania in data 18.01.2023 al n. 269 Serie 1 Atti Pubblici.
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 143 del 16.08.2023, veniva concessa la proroga dei lavori;
- la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n° 2582/A1802B del 13.10.2023 ha prorogato la nuova scadenza per la rendicontazione al 14.04.2024;

Considerato che come da verbale di consegna degli stessi, del Direttore dei lavori ing. Vincenzo Padula, il termine per l'ultimazione dei lavori, per quanto sopra esposto, era previsto per il giorno 13.11.2023;

Dato atto:

- che con comunicazione prot. n. 3562 del 03.11.2023, l'impresa sopracitata ha chiesto una proroga dei termini di ultimazione dei lavori di complessivi giorni 90 naturali e consecutivi in considerazione del fatto che durante il corso dei lavori, difficoltà nel reperimento dei materiali e delle condizioni meteo avverse nei mesi di settembre e ottobre;
- che il R.U.P. arch. Alessandro Recupero, sentito il Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Padula, ha espresso parere favorevole alla suddetta concessione della proroga di ultimazione lavori;

- di giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi, fissando quale termine ultimo il 07.10.2023, a meno di successiva conferma da parte della Regione Piemonte, per cui potrà intendersi prorogata come da richiesta comunicazione prot. n. 2756 del 16.08.2023, inoltrata dall'impresa appaltatrice

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto, per i motivi indicati in premessa, che il Responsabile del Procedimento arch. Alessandro Recupero, sentito il Direttore dei Lavori ing. Vincenzo Padula, ai sensi dell'ex art. 107 comma 5 del Dlgs 50/2016 (ora art. 121 c. 8 del D. Lgs. n. 36/2023), concede la proroga di 90 gg., comunicazione prot. n. 3562 del 03.11.2023 dell'impresa TF SERVIZI S.R.L., stabilendo quale termine di ultimazione il giorno 11.02.2023, restando impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato Speciale d'appalto e a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
2. di trasmettere il presente atto al Direttore dei Lavori, al Coordinatore della Sicurezza in esecuzione, nonché all' Impresa esecutrice;
3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
4. di dare atto che Responsabile Unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023, e per le successive fasi dell'intervento, è l'arch. Alessandro Recupero,
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

Addì 15.11.2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Alessandro Recupero

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000

Addì, 15.11.2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sig.ra Mondin Noemi

Capitolo..... Prenotazione Impegno n. Euro

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 01 DIC 2023..... Per 15 giorni consecutivi.

Addì, 01 DIC 2023.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Veca Nella

La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Veca Nella