




Parco dell'Alta Valsesia  
e dell'Alta Val Strona



PROVINCIA DEL VCO



REGIONE PIEMONTE



SEZIA VAL GRANDE  
GEOPARK

## COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ufficio Tecnico

### Determinazione n. 186 del 12.12.2022

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE BARRIERA PARAMASSI E VALLO PARACOLATA CON REGIMAZIONE ACQUE IN LOCALITÀ CERANI – PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. CUP: C27H21004700002 CIG: 9242299A67

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";  
Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";  
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;  
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 153 del 14.01.2022 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- con Deliberazione G.C. n. 21 del 04.05.2022 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto avente un importo complessivo di quadro economico pari ad € 293.000,00, di cui € 194.948,73, quale importo lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 91 del 10.06.2022, sono stati affidati mediante procedura negoziata i lavori in oggetto, all'operatore economico TOUR RONDE srl, con sede legale in Chambave (AO), via Loc. Prati n. 1, in raggruppamento temporaneo con impresa Bertini srl, con sede legale in Alagna Valsesia (VC), via Loc. Miniere n. 9, , che ha presentato un'offerta pari ad € 177.676,27, esclusi oneri della sicurezza pari ad € 6.000,00 non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 183.676,27 oltre IVA di legge;
- il contratto d'appalto dei lavori in argomento è stato stipulato in data 02.09.2022 Rep. N. 805 e registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Verbania in data 05.09.2022 al n. 4451 serie 1T;

Considerato che come da verbale di consegna degli stessi, del Direttore dei lavori ing. Stefano Pagani, in data 12.09.2022 regolarmente sottoscritto dall'Appaltatore il termine per l'ultimazione dei lavori era previsto per il giorno 10.12.2022;

Evidenziato che con nota n. 4140 del 30.11.2022 è stata formulata la richiesta totale riutilizzo della somma disponibile per ribasso d'asta e imprevisti per la realizzazione di opere complementari, al fine di predisporre una perizia di variante;

Dato atto:

- che con comunicazione del 07.12.2022 prot. n. 4237, l'impresa sopracitata ha chiesto una proroga dei termini di ultimazione dei lavori di complessivi giorni 50 naturali e consecutivi in considerazione del fatto che durante il corso dei lavori si è valutato necessario apportare alcune variazioni agli stessi, rientranti nella discrezionalità del Direttore dei Lavori, con le motivazioni esplicitate, finalizzate al miglioramento dell'opera, oltre il verificarsi di eventuali situazioni meteorologiche;

- che l'attuale situazione internazionale dei trasporti e degli approvvigionamenti di materie prime attraversa un periodo di estrema incertezza caratterizzato dalla non definizione della disponibilità dei materiali stessi e quotazione dei prezzi;
- che il Direttore dei Lavori Ing. Stefano Pagani, valutate le ragioni poste a base della richiesta di proroga effettuata dall'impresa, esaminata la documentazione tecnica-amministrativa relativa all'esecuzione dei lavori e al loro andamento e ritenuta fondata la richiesta avanzata dalla ditta, la accoglie ed esprime parere favorevole alla concessione di proroga di giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi, dando atto che le cause sopra descritte non sono imputabili all'appaltatore;
- che il R.U.P. arch. Alessandro Recupero, visto il parere del Direttore dei Lavori, ha espresso parere favorevole alla suddetta concessione della proroga di ultimazione lavori di giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi, fissando quale termine ultimo il 29.01.2023;

Visto il Dlgs 50/2016 e smi

Vito il D.M. n. 49/2018;

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

**D E T E R M I N A**

1. di prendere atto, per i motivi indicati in premessa, che il Responsabile del Procedimento arch. Alessandro Recupero, visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori ing. Stefano Pagani, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Dlgs 50/2016, concede la proroga di giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di realizzazione barriera paramassi e vallo paracolata con regimazione acque in località Cerani con nuova scadenza dei lavori in data 29.01.2023, restando impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato Speciale d'appalto e a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
2. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".


Addì 12.12.2022



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
Arch. Alessandro Recupero

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000

Addì, 12.12.2022



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Sig.ra Mondin Noemi

Capitolo..... Prenotazione  Impegno n. .... Euro .....

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno **30 DIC 2022**..... Per 15 giorni consecutivi.

**30 DIC 2022**

Addì, .....



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Veca Nella

La presente copia è conforme all'originale.

Addì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Veca Nella