

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determinazione n. 143 del 07.09.2012

OGGETTO: Servizio di energia ed interventi di riqualificazione impianti termici degli edifici comunali sede municipale di Strona - scuole elementari di Luzzogno - scuole elementari di Fornero - scuole elementari e ufficio postale di Forno. Proroga termine dei lavori CUP C29H12000140004 CIG 4320453699

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

Visto l'art. 43 dello Statuto del Comune;

Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 429 del 31.01.2003 con il quale e' stata conferita la responsabilità del servizio;

Premesso:

- che i lavori in oggetto furono consegnati con verbale di data 18.07.2012;
- che in data 03.09.2012 è stato eseguito un sopralluogo contestuale con il P.I. Francesco Cottini in qualità di direttore lavori e l'Ing. Paolo Menaglio per conto dell'impresa COVER Power Technology s.r.l. via 42 Martiri, 165 - VERBANIA presso gli edifici di cui trattasi;

Visto l'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto che fissa il tempo ultimo per l'esecuzione dei lavori nel 15.09.2012;

Riconosciuto che, nel corso dei lavori, si sono riscontrate le seguenti situazioni:

- presso la Scuola elementare di Luzzogno l'immobile è momentaneamente utilizzato dalla Pro Loco di Luzzogno a seguito dei festeggiamenti triennali della Madonna della Colletta, quindi con difficoltà nell'operare da parte dell'Impresa;
- presso la sede municipale durante il corso dei lavori si è riscontrata la difficoltà nel reperire informazioni utili sull'effettivo smistamento dell'impiantistica sia idraulica che elettrica che parte dalle centrali termiche;

Reputato che le cause del prolungamento non sono imputabili all'impresa;

Ritenuto altresì congruo il termine individuato in sede di sopralluogo dal direttore dei lavori;



Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. di concedere, per la ragioni esposte in premessa, alla CO-VER Power Technology s.r.l. via 42 Martiri, 165 - VERBANIA esecutrice dei lavori di riqualificazione impianti termici degli edifici comunali sede municipale di Strona - scuole elementari di Luzzogno - scuole elementari di Fornero - scuole elementari e ufficio postale di Forno una proroga del termine di ultimazione di giorni trenta (30 GG.) naturali e consecutivi;
2. di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, il nuovo termine di ultimazione dei lavori, viene fissato al 14.10.2012;
3. di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'ufficio segreteria.

Addì, - 7 SET 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO






Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000.

07 SET 2012

Addì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Capitolo..... Prenotazione Impegno n. Euro

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> - Giunta | <input type="checkbox"/> - Segreteria |
| <input type="checkbox"/> - Vigili | <input type="checkbox"/> - Commercio |
| <input type="checkbox"/> - Patrimonio | <input type="checkbox"/> - Ragioneria |
| <input type="checkbox"/> - Tributi | <input type="checkbox"/> - Albo Pretorio |

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 15 SET 2012 Per 15 giorni consecutivi.

Addì, 15 SET 2012

IL Segretario Comunale



La presente copia è conforme all'originale.

15 SET 2012

Addì,

Il Segretario Comunale

