


Copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire

dal giorno ... **16 LUG 2021** Per 15 giorni consecutivi.

Addì, **16 LUG 2021**



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Veca Nella

Nella Veca

La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

Il Segretario Comunale

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determinazione n. 86 del 30.06.2021

OGGETTO: "Lavori di consolidamento versante sottostante la Strada comunale della Motta Calda"
- Approvazione perizia di variante - CUP C27H20002050006 CIG ZE0318049A

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 2008 del 14.06.2019 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- nel mese di agosto del 2019, la strada comunale della Motta Calda è stata interessata da eventi atmosferici che, ha generato gravi danni alla sopracitata infrastrutture pubbliche, non permettendo il normale passaggio;
- a seguito di questi eventi, il Comune di Valstrona ha fatto pervenire le segnalazioni alla Regione Piemonte segnalando le criticità sul territorio, e i Settori tecnici regionali competenti hanno tempestivamente attivato l'accertamento dei danni confermando la distribuzione diffusa degli eventi, pervenendo alla stesura di un primo quadro di dissesto e lavori urgenti, come da D.G.R. n. 11-541 del 22 novembre 2019
- con D.D. n. 1385 del 26.05.2020 e n 3633 del 23.12.2020 della Regione Piemonte, il Comune di Valstrona è stato assegnatario di un contributo di € 10.400,00 per il consolidamento del versante lungo la strada comunale della Motta Calda
- con Determinazione del Responsabile del servizio n° 136 del 02.12.2020, era stato affidato al Dott. Geol. Corrado Caselli con studio in Lungolago Bruno Buozzi, 21 -Omegna (VB), l'incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e D.L. per i lavori di consolidamento versante lungo la strada comunale della Motta Calda";
- con Delibera G.C. n. 25 del 21.04.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di consolidamento versante sottostante la Strada comunale della Motta Calda" per un importo complessivo di € 13.000,00;
- che con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 62 del 12.05.2021, sono stati affidati i lavori di cui trattasi, all'impresa all'impresa Ferrari Andrea con sede in Via Fontegno, 20 - Quarna Sopra (VB), i "Lavori di consolidamento versante lungo la strada comunale della Motta Calda", per un importo di €. 8.388,48, al netto ribasso offerto del 1,00%, posto sull'importo a base d'appalto di € 8.473,21 oltre ad € 211,83 per oneri sulla sicurezza, per complessivi € € 8.600,31 esclusa IVA 22% di legge;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e smi, con prot. n. 1780 del 20.05.2021 è stata sottoscritta la lettera per regolamentare l'affidamento diretto per i lavori in oggetto;

Considerato che in fase di completamento dell'opera, si è verificato un evento piovoso nella giornata del 29.06.2021, con dilavamento di materiale detritico, che rende necessario la risagomatura di superfici di frana consistente nel modellamento generale della superficie con mezzi meccanico, onde ottenere un profilo regolare, in situazioni dove siano presenti accumuli detritici e dilavati;

Visto che è emersa la necessità di apportare le integrazioni di cui sopra al progetto appaltato, l'amministrazione ha dato mandato, al Dott. Geol. Corrado Caselli con studio in Lungolago Bruno

Buozzi, 21 –Omegna (VB), di approntare una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;

Visti gli atti tecnico-economici relativi alla perizia di variante, datati giugno 2021, redatta dal sopraccitato Direttore dei Lavori, comprendente:

- relazione tecnica e quadro tecnico economico di perizia
- computo metrico di perizia;
- quadro comparativo di raffronto;
- schema atto di sottomissione;
- elaborati grafici

e non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 13.000,00, in quanto l'intervento prevede un aumento di € 719,43, ricavabili dalle somme a disposizione, e che porta l'importo netto contrattuale a € 9.319,74, oltre ad Iva di legge;

	PERIZIA
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 9.107,91
Oneri generici per la sicurezza	€ 211,83
Tot.	€ 9.319,74
Somme a disposizione	
IVA sui lavori 22%	€ 2.050,34
Spese tecniche	€ 1.300,00
C.I. 2% su spese tecn.	€ 26,00
IVA su spese tecn	€ 291,72
Arrot. ed imprevisti	€ 12,20
sommano	€ 3.680,26
TOTALE	€ 13.000,00

Dato atto:

- che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alessandro Recupero a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell'oramai abrogato art. 161, 7° comma del D.P.R. 207/10 e s.m.i., all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;

- che per la variazione dell'importo contrattuale è stato predisposto relativo schema dell'atto di sottomissione;

Atteso che le modifiche esposte in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili;

Dato atto che i lavori sono finanziati per €. 10.400,00 con D.D. n. 1385 del 26.05.2020 e n. 3633 del 23.12.2020 della Regione Piemonte e per € 2.600,00 con fondi propri di bilancio;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Valutata la necessità di pervenire all'approvazione della suddetta perizia di variante in corso d'opera;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera relativa ai di consolidamento versante lungo la strada comunale della Motta

Calda, predisposta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, dal Dott. Geol. Geol. Corrado Caselli con studio in Lungolago Bruno Buozzi, 21 –Omegna (VB),, e composta dagli elaborati indicati in premessa per un importo netto contrattuale di Euro 9.329,74;

- 2) di approvare schema di atto di sottomissione per un maggior importo contrattuale di €. 719,43=, oltre IVA, da sottoporre all'impresa appaltatrice;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 13.000,00 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
- 4) di dare atto che la perizia non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico iniziale e che pertanto non necessita di ulteriore finanziamento aggiuntivo;
- 5) di dare atto che la spesa trova imputazione per € 13.000,00, è stanziato all'intervento codice meccanografico all'intervento codice meccanografico 10.05.2 del bilancio corrente esercizio;
- 6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Alessandro Recupero.
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

Addì 30.06.2021


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandro Recupero



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Addì, 30.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig.ra Mondin Noemi



Capitolo..... Prenotazione Impegno n. Euro